



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง

บ้านหนองวัวแดง หมู่ ๔ ตำบลนายาง

อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (จุดที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอำนาจให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๑๘๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๙๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๒๖๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๕๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๔๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คำสั่งที่ ๙๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๓๓๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดย นายสมคิด รัตนไพศาลศรี หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๒๒๕๗ ออกให้ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้นายสุทธิเกียรติ รัตนไพศาลศรี เป็นตัวแทนต่างๆ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑: ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหนองวัวแดง หมู่ ๔ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (จุดที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๙๕๓๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วง กม. ๐+๘๒๕ ถึง กม. ๑+๑๘๘ โดยปรับย้ายแนวก่อสร้างเข้าต่อนื่องด้านท้ายเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ ช่วง กม. ๐+๕๗๕ และทำการก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่ง รูปแบบที่ ๒ ช่วง กม. ๐+๕๗๕ ถึง กม. ๐+๙๔๑ โดยมีระดับสันเขื่อนแปรผันตามความยาวเขื่อนจาก ที่ระดับ +๙๗.๕๐๐ เมตร ถึง ที่ระดับ +๙๖.๐๐๐ เมตร ช่วง กม. ๐+๕๗๕ ถึง กม. ๐+๖๕๐ และช่วง กม. ๐+๖๕๐ ถึง กม. ๐+๙๔๑ (จุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง) มีระดับสันเขื่อน ที่ระดับ +๙๖.๐๐๐ เมตร รวมความยาวเขื่อนทั้งสิ้น ๙๔๑ เมตร

๑.๒ เพิ่มความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหนองวัวแดง หมู่ ๔ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (จุดที่ ๑) จากความยาว ๙๓๘ เมตร เป็นความยาว ๙๔๑ เมตร โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๑ บรรทัดหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง-ริมแม่น้ำวัง บ้านหนองวัวแดง หมู่ ๔ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (จุดที่ ๑) ความยาว ๙๔๑ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๓ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-LP๐๑-GN-๐๑, เลขที่ ๕๙-LP๐๑-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๕๙-LP๐๑-ST-๐๖, เลขที่ ๕๙-LP๐๑-SD-๐๓ และเลขที่ ๕๙-LP๐๑-SD-๐๕ จำนวน ๙ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-LP๐๑-GN-๐๑R, เลขที่ ๕๙-LP๐๑-ST-๐๑R ถึงเลขที่ ๕๙-LP๐๑-ST-๐๖R, เลขที่ ๕๙-LP๐๑-SD-๐๓R และเลขที่ ๕๙-LP๐๑-SD-๐๕R จำนวน ๙ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๔ แก้ไขรายละเอียดวงดงาน งวดที่ ๓๕, งวดที่ ๔๙, งวดที่ ๕๐, งวดที่ ๕๓, งวดที่ ๕๖ ถึงงวดที่ ๕๘ และงวดที่ ๕๙ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๘ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้ใช้รายละเอียดวงดงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๑๕ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างและไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ทุกประการ




สัญญา...

กม

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)




ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)
รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(ลงชื่อ)

สุทธิเกียรติ รัตนไพศาลศรี
(นายสุทธิเกียรติ รัตนไพศาลศรี)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง




(ลงชื่อ)



พยาน

(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวภาวิณี จุดคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง