



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา

เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดย นายวรุณ มุททาร์ตัน และ นางวารินทร์ สามงามยา กรรมการมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขพ.๐๐๑๖๒๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้นางสาวพิกุล พลนอก เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยอนุมัติรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๙๐๘๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้างดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบก่อสร้างฐานรากเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๒ กม.๐+๒๓๙ ถึง กม.๐+๓๕๑ ความยาว ๑๑๒ เมตร โดยตอกเสาเข็มหลัก คอร. ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร เสาเข็มสมอ คอร. ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร และเสาเข็มรับพื้นทางเดิน คอร. ความยาว ๑๓.๐๐ เมตร

๑.๒ แก้ไขแบบก่อสร้างฐานรากเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๓ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๒๐๖ ความยาว ๒๐๖ เมตร โดยตอกเสาเข็มหลัก คอร. ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร เสาเข็มสมอ คอร. ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร และเสาเข็มรับพื้นทางเดิน คอร. ความยาว ๑๓.๐๐ เมตร

๑.๓ ยกเลิก...

๑๓ พค ๖๐๑



๑ ๓

๑.๓ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๖๐-CPN๐๑-GN-๐๑, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๖๐-CPN๐๑-ST-๒๗, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๐๒, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๐๓, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๐๑, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๑๔, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๑๕ และเลขที่ ๖๐-CPN๐๑-A-๐๑ ถึงเลขที่ ๖๐-CPN๐๑-A-๐๖ จำนวน ๓๙ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๖๐-CPN๐๑-GN-๐๑R, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-ST-๐๑R ถึงเลขที่ ๖๐-CPN๐๑-ST-๒๗R, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๐๒R, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๐๓R, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๐๑R, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๑๔R, เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๑๕R และเลขที่ ๖๐-CPN๐๑-A-๐๑R ถึง เลขที่ ๖๐-CPN๐๑-A-๐๖R จำนวน ๓๙ แผ่น และเพิ่มเติมแบบก่อสร้างเลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๐๒A และเลขที่ ๖๐-CPN๐๑-SD-๑๔A จำนวน ๒ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๔ แก้ไขรายละเอียดวงงวดงานงวดที่ ๑๑ ถึงงวดที่ ๑๙, งวดที่ ๒๒ ถึงงวดที่ ๒๖, งวดที่ ๓๘ ถึงงวดที่ ๔๑, งวดที่ ๔๕ ถึงงวดที่ ๔๗, งวดที่ ๕๑ ถึงงวดที่ ๕๔, งวดที่ ๖๐, งวดที่ ๖๑, งวดที่ ๖๔ ถึงงวดที่ ๗๒ และงวดที่ ๗๙ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓๗ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงวดงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๒๒ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๕ ลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒,๓๓๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่น-สองพันบาทถ้วน) โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๑๕๘,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยแยกค่างานเป็นจำนวนเงิน ๔๘,๗๔๕,๗๙๔.๓๙ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๓,๔๑๒,๒๐๕.๖๑ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าบาทหกสิบบาทแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามผนวก ๒ รายละเอียดวงงวดงาน (เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๖ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒,๑๕๘.-บาท (ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างและไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

พ.ค.ค. พ.ค.ค.ค. ๕
ชื่อ ๓. ความ...
๕ ก

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทุกประการ


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวพิกุล พลนอน)
ผู้รับมอบอำนาจ


(ลงชื่อ)



พยาน

(นางภัททิรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวภาวิณี จุตคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง