

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน

บริเวณเทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภศรีประจันต์

จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๔๗๐ เมตร


สัญญาเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบอำนาจให้นายพงษ์นรา เ็นยิ่ง รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๓๔๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คำสั่งที่ ๓๔๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งที่ ๐๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราสิน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สพ.๐๐๐๗๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณเทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๔๗๐ เมตร สัญญาเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรองอธิบดีอนุมติปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๔๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้างดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๒ ช่วง กม.๐+๓๐๓ ถึง กม.๐+๔๐๑ ความยาว ๙๘ เมตร และช่วงที่ ๓ ช่วง กม.๐+๔๑๕ ถึง กม.๐+๕๑๒ ความยาว ๙๗ เมตร



๑.๒ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๑ ด้านเหนือหน้า ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๒๑๑ ความยาว ๒๑๑ เมตร ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างเช่นเดียวกับเขื่อน ช่วงที่ ๑ รวมความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งหมดเป็น ๔๘๖ เมตร

๑.๓ เพิ่มความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณเทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำความยาว ๔๗๐ เมตร เป็นความยาว ๔๘๖ เมตร โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณเทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๔๘๖ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๔ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-SPO๘-GN-๐๑, เลขที่ ๕๙-SPO๘-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๕๙-SPO๘-ST-๑๖ และเลขที่ ๕๙-SPO๘-GT-๐๑ จำนวน ๑๘ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๕๙-SPO๘-GN-๐๑R, เลขที่ ๕๙-SPO๘-ST-๐๑R ถึงเลขที่ ๕๙-SPO๘-ST-๑๖R, เลขที่ ๕๙-SPO๘-ST-๐๑.๑R, เลขที่ ๕๙-SPO๘-SD-๑๔R, เลขที่ ๕๙-SPO๘-SD-๑๕R และเลขที่ ๕๙-SPO๘-GT-๐๑R จำนวน ๒๗ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๕ แก้ไขรายละเอียดวงงาน วงที่ ๒๗ ถึงวงที่ ๕๗ (วงสุดท้าย) จำนวน ๓๑ วง ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๑๕ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๖ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างจำนวน ๓๐๓ วัน โดยยกเลิกความในข้อ ๖ วรรคสอง ตามสัญญาเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑๐ (สิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ กรมเจ้าท่าให้เริ่มทำงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕๓ (เก้าร้อยห้าสิบสาม) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้”

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการรายละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย


ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทุกประการ



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



สัญญาเลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๒

[Handwritten signature]


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)

(นางภัทริรา สุริวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จุตคง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน