

ต้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง

บริเวณ หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐

ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑,๓๕๓ เมตร

สัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔/๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย นางสาวผกาวรรณ ศรีพุทธานุสรณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นฐ.๐๑๒๑๕๕ ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบอำนาจให้นายพิรพงษ์ กิตติกำจาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณ หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑,๓๕๓ เมตร สัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และโดยรองอธิบดีอนุมติปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๑๐๒๒๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๑ ทั้งหมด

๑.๒ แก้ไขแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๓ ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๒๕๐

โดย

๑.๒.๑ ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๑๗๕ ความยาว ๑๗๕ เมตร ก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหินใหญ่ มีค่าสันเขื่อนที่ระดับ +๑๐๐.๐๐ เมตร โดยมีองค์ประกอบบนสันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ และคันหิน คสล. รวมความกว้าง ๑.๙๕ เมตร



๑.๒.๒ ช่วง...



บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด
SAMAKKEELAND AND HOUSE CO., LTD.

๑.๒.๒ ช่วง กม.๐+๑๗๕ ถึง กม.๐+๒๕๐ ความยาว ๗๕ เมตร ก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหินใหญ่ มีค่าระดับสันเขื่อนแปรผันตามระยะทาง จากที่ระดับ +๑๐๐.๐๐ เมตร ช่วง กม.๐+๑๗๕ ถึงที่ระดับ +๙๖.๕๐ เมตร ช่วง กม.๐+๒๕๐ โดยมีองค์ประกอบบนสันเขื่อนเป็นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำและคันหิน คสล. รวมความกว้าง ๑.๙๕ เมตร

๑.๓ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำโดยทำการก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งช่วงที่ ๔ ความยาว ๕๒๕ เมตร ดังนี้

๑.๓.๑ ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๑๒๕ ความยาว ๑๒๕ เมตร ก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งรูปแบบที่ ๑ (เขื่อนเรียงหินใหญ่ มีค่าสันเขื่อนที่ระดับ +๑๐๐.๐๐ เมตร โดยมีองค์ประกอบบนสันเขื่อนเป็นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ และคันหิน คสล. รวมความกว้าง ๓.๔๕ เมตร หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่ตามแนวลาดตลิ่ง ๑ : ๒.๕ จากระดับสันเขื่อนจนจรดตีนเขื่อน และตีนเขื่อนที่ระดับ +๙๐.๐๐ เมตร เป็นคันหินทิ้ง ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ จนจรดระดับดินเดิม พร้อมวางกล่อง Mattress ที่เชิงลาดหน้าเขื่อน)

๑.๓.๒ ช่วง กม.๐+๑๒๕ ถึง กม.๐+๒๗๕ ความยาว ๑๕๐ เมตร เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งรูปแบบที่ ๒ (เขื่อนเรียงหินใหญ่ มีค่าสันเขื่อนที่ระดับ +๙๕.๐๐ เมตร โดยมีองค์ประกอบบนสันเขื่อนเป็นทางเท้า คสล. ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ และคันหิน คสล. รวมความกว้าง ๓.๔๕ เมตร หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่ตามแนวลาดตลิ่ง ๑ : ๒.๕ จากระดับสันเขื่อนจนจรดตีนเขื่อน และตีนเขื่อนที่ระดับ +๙๐.๐๐ เมตร เป็นคันหินทิ้ง ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ จนจรดระดับดินเดิม พร้อมวางกล่อง Mattress ที่เชิงลาดหน้าเขื่อน)

๑.๓.๓ ช่วง กม.๐+๒๗๕ ถึง กม.๐+๕๒๕ ความยาว ๒๕๐ เมตร โดยมีโครงสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งรูปแบบที่ ๑

๑.๔ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ ๖๑-RB๐๑-GN-๐๑ ถึงเลขที่ ๖๑-RB๐๑-GN-๐๓, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๐๑ ถึงเลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๐๖, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๓๒ ถึงเลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๓๗, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-SD-๑๔ และเลขที่ ๖๑-RB๐๑-GT-๐๑ จำนวน ๑๕ แผ่น ในข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ ๖๑-RB๐๑-GN-๐๑.R ถึงเลขที่ ๖๑-RB๐๑-GN-๐๓.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๐๑.R ถึงเลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๐๖.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๓๒.R ถึงเลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๓๗.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-SD-๑๔.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-GT-๐๑.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-GN-๐๑/๑.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๐๒/๑.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๐๖/๑.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๐๖/๒.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๓๒.R ถึงเลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๔๘.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๑๑/๑.R, เลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๑๓/๑.R และเลขที่ ๖๑-RB๐๑-ST-๑๔/๑.R จำนวน ๓๒ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๕ แก้ไขรายละเอียดวงงาน งวดที่ ๔๗ ถึงงวดที่ ๘๖ และงวดที่ ๑๑๔ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๔๑ งวด ในข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๒๔ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน



๑.๖ ลต...



๑.๖ ลดความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณ หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จากความยาว ๑,๓๕๓ เมตร เหลือความยาว ๑,๐๗๘ เมตร โดยยกเลิกความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณ หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑,๐๗๘ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา”

๑.๗ ลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๘,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๐,๑๐๘,๐๐๐.-บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยแยกค่างานเป็นจำนวนเงิน ๖๕,๕๒๑,๔๙๕.๓๓ บาท (หกสิบล้านห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๔,๕๘๖,๕๐๔.๖๗ บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดวงงาน

๑.๘ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๗๐,๑๐๘.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทุกประการ



สัญญา...



บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด
SAMAKKEELAND AND HOUSE CO.,LTD.

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)

(นายพิรพงษ์ กิตติกำจาย)
ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด
SAMAKKEELAND AND HOUSE CO.,LTD.

(ลงชื่อ)

(นางภัททรา สุริวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี จุดคง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กองคลัง

พยาน