

ฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)

สัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก

ระยะที่ ๓ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สยามพันธวิวัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย นายธีระพล หวังมนตรี.กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๔๑๒๒๐๐๑๘๔๙๓ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบอำนาจให้นายสุเรนทร์ ไกรเลิศณรงค์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก ระยะที่ ๓ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยอธิบดีอนุมัติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๔๗๗๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ เพิ่มเติมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ลอดถนนเชื่อมทางกับคูระบายน้ำคลองไขเป่า บริเวณ กม.๐+๐๐๐ ความยาว ๑๕ เมตร

๑.๒ เพิ่มเติมงานก่อสร้างเสาเข็มเสริมกำลังชั้นดินใต้ลาดหน้าตลิ่งของคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำน่าน รูปแบบที่ ๒ ช่วง กม. ๑+๑๒๖ ถึง กม.๑+๒๒๖ โดยตอกเสาเข็ม คอร. ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๗.๐๐ เมตร ทุกระยะตามความยาวคันป้องกันน้ำท่วม ๑.๐๐ เมตร และทุกระยะระหว่างแถว ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๕ แถว สลับฟันปลา

๑.๓ เพิ่มเติมงานก่อสร้างราวกันตกคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำน่าน ช่วง กม.๐+๕๘๔ ถึง กม. ๐+๖๘๔

๑.๔ เพิ่มเติมงานก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. ถนนหลังคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำน่าน บริเวณ กม.๐+๘๕๕, กม.๐+๙๕๐ และ กม.๑+๘๒๓



๑.๕ แก้ไขรูปแบบก่อสร้างงานไหลถนน ค.ส.ล. โดยก่อสร้างเป็นไหลทางชนิด Single Surface Treatment

๑.๖ ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ D๖๓๐๑๙๑R-๐๑, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๐๒, เลขที่ D๖๓๐๑๙๑R-๐๒ ถึงเลขที่ D๖๓๐๑๙๑R-๐๖, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๑๘, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๑๙, เลขที่ D๖๑๐๐๑๔-๒๖, เลขที่ D๖๓๐๑๙๑R-๑๐, เลขที่ D๖๓๐๑๙๑R-๑๑ และเลขที่ D๖๓๐๑๙๑R-๒๐ จำนวน ๑๓ แผ่น ในข้อ ๒.๑ หมวด ๑ (เอกสารหมายเลข ๑) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และให้ใช้แบบก่อสร้างเลขที่ D๖๕๐๐๖๘R-๐๑ ถึงเลขที่ D๖๕๐๐๖๘R-๑๓ จำนวน ๑๓ แผ่น แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๗ แก้ไขรายละเอียดวงงาน ส่วนที่ ๔ งานจัดหา ส่งมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ งานที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑ งาน ในข้อ ๒.๒ หมวด ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้ใช้รายละเอียดวงงานที่แก้ไขใหม่จำนวน ๒๔ หน้า แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แทน

๑.๘ เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๒,๗๑๕,๒๙๖.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๙๗,๙๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยแยกค่างานเป็นจำนวนเงิน ๑๘๕,๐๑๘,๖๙๑.๕๙ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๑๒,๙๕๑,๓๐๘.๔๑ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามหมวด ๒ รายละเอียดวงงาน (เอกสารหมายเลข ๒)”

๑.๙ ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (อัตราร้อยละ ๐) ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนับถัดจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙๗,๙๗๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๐๙๔.๗๑ บาท (แปดพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”



ข้อ ๒. ผู้รับจ้าง...

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง, โดยไม่ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก โดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๓. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



(ลงชื่อ)



(นายสุเรนทร์ ไกรเลิศณรงค์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)




(นางสาวจันทนา โชติกประคัลภ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาวิณี จูดคง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กองคลัง

พยาน